



广连高速TJ08标施工便道及堆场临时用地土地复垦竣工图(2/2)

一级地类	二级地类	方案地类	方案复垦目标	实际复垦面积	实际复垦面积
01	耕地	0.13	旱地	0.0961	0.0902
03	林地	0.9986	存林迹	0.9986	0.9936
合计		1.0867	1.0867	1.0867	1.0838



地块二



序号	单项名称	单位	设计工程量	实际复垦工程量
1	建筑拆除	m ³	324.45	324.45
1.1	拆除建筑垃圾及碎石	m ³	57.66	57.66
1.2	拆除碎石	m ³	324.45	324.45
1.3	外运废弃建筑垃圾、建筑垃圾公里	m ³	57.66	57.66
1.4	外运碎石公里	m ³	324.45	324.45
2	土地平整工程	m ³	3360.1	3360.1
2.1	表土剥离及保护	m ³	1.0867	1.0867
2.2	土地翻耕	m ³	3005.05	3005.05
2.3	表土回覆	m ³	1.064	1.064
2.4	回覆整形	m ³	1.064	1.064
3	表土层土壤改良工程	公顷	0.0961	0.0902
3.1	翻压表土层土壤改良	公顷	0.0961	0.0902
3.2	林地表土层土壤改良	公顷	0.0906	0.0936
4	灌溉沟排水工程	m	158.76	207
4.1	新建土方沟	m	158.76	207
4.2	新建渠道	m	0.0961	0.0902
5	设置围挡主体工程	座	0.9986	0.9936
5.1	林池围挡主体工程	座	0.9986	0.9936
5.2	林池围挡工程	座	0.9986	0.9936
5.3	种植玉米	亩	0.0961	0.0902

清远市远业农业科技有限公司

核定	审查	设计	制图	竣工阶段
陈建华	陈建华	陈建华	陈建华	竣工图部分

土地复垦竣工图

比例 1:1000 日期 2022年12月 图号 02

2000国家大地坐标系
1985国家高程基准