38348.061 2671.387 38352.461 2671.387

三峡清远阳山石羊楼风电场项目临时用地土地复垦竣工图

一级地类		二级地类		复垦前面积（公顷）	复垦后面积（公顷）		备注
编码	名称	编码	名称		设计内	设计外	
2	园地	201	果园	0.5152			
3	林地	301	乔木林地	14.6498	11.6059	0.2632	
		303	其他林地	0.6011			
10	交通运输用地	1003	公路用地	0.0806	0.0806		原有公路
		1006	农村道路	0.1745	2.6403		应急通道
11	水域及水利设施用地	1107	沟渠	0.0325			
4	草地	404	其他草地	0.0526	1.7795		供电线路
	合计			16.1063	16.1063	0.2632	实地复垦

工程特性表

序号	项目	单位	设计数量	竣工数量
一	项目概况	三峡清远阳山石羊楼风电场项目		
1	建设地点	阳山县杨梅镇何皮村和杨梅林场		
2	项目位置土地利用现状	有林地、其他林地、公路用地、		
3	土地复垦方案服务年限	2021年8月～2026年8月		
4	项目用地规模	公顷	16.1063	13.6486
	实地复垦面积13.6486公顷	注：项目内13.3854公顷、外0.2632公顷		
5	项目防火应急通道面积	公顷	**2.6403**	
6	投资估算	万元	195.04	165.28
二	建设内容			
1	土地平整工程			
（1）	表土剥离及回填	立方米	38462.70	32593.58
（2）	土地翻耕	公顷	15.7661	13.6486
（3）	边坡平整及压实	立方米	13281.00	0
（4）	边坡防护	平方米	4425.00	0
2	土壤改良工程			
（1）	园地土壤改良	公顷	0.5152	0
（2）	林地土壤改良	公顷	15.2509	11.7885
3	复垦复绿主体工程			
（1）	种植柑橘	株	572	0
（2）	种植火力楠、山杜英、铁冬青、相思	株	36625	29530
（3）	种植灌木	株	1503	1274
（4）	撒播草籽	平方米	161063	18601

地类		复垦前面积（公	复垦后面积（公顷）			备注
编码	名称		设计内	设计外	小计	
201	果园	0.5152				
301	乔木林地	14.6498	11.6059	0.2632	11.8691	
303	其他林地	0.6011				
1003	公路用地	0.0806	0.0806		0.0806	原有公路
1006	农村道路	0.1745	2.6403			应急通道
1107	沟渠	0.0325				
404	其他草地	0.0526	1.7795		1.7795	供电线路
		16.1063	16.1063	0.2632	13.6486	实地复垦

N

汕昆高速

图　例

园　地	
公路用地	
竣工复垦林地	
竣工复垦草地	
竣工复垦范围	
批复消防通道范围	
拐点坐标	X=38374219.94 Y=2706642.89

三峡清远阳山石羊楼风电场项目临时用地土地复垦竣工图			
编制单位	清远市骏嘉农业科技有限公司	编制日期	2026.06
施工单位	三峡新能源阳山发电有限公司	比 例 尺	1:10000
核　定	陈筱	校　核	赵子娜
审　查	苏成志	制　图	谭国庆

2665.587 2665.587

38348.061 2000国家大地坐标系 1985国家高程基准

1:10000

38352.461